

Verk: Bíldudalsskóli

Verkfundargerð nr. 8. Fundað á Teams 11. mars 2025. kl. 11:00.

1. Fundargerð síðasta verkfundar dreift:

- a. Fundargerð 7 samþykkt.
- b. Ætlast er til að fundargestir staðfesti móttöku fundargerða og geri athugasemdir strax ef einhverjar eru.

2. Mannafli og tækjakostur á staðnum (á verkfundartíma).

0 Verkstjóri
3-4 Jarðvinnuverktaki

1 beltagrafa
1-3 vörubílar í akstri

3. Framvinda og úrlausnatriði frá síðasta verkfundi

- a. Fylling gengur vel. Klárast í kringum 17 mars.
- b. Breytt hönnun, burðarþol o.fl.

4. Ábendingar / rýni vegna framkvæmda á staðnum

- a. EF upplýsir að hann verði búinn að útbúa púða 17. mars. Gert er ráð fyrir að allt verði klárt til að byrja reisa mót 23 mars. Sökkulteikningar verða að vera komnar á þeim tíma.
- b. Rætt var um sökkulteikningar og lagnateikningar. Mikilvægt að þær fari að berast. Hönnuðir upplýsa að þær verði klárar fyrir 23. Mars.
- c. BRR upplýsir að það sé orðið tímabært fyrir verktaka að koma sér fyrir á staðnum.
- d. BRR spyr verktaka hvort hann sé búinn að fá mann í þjöppupróf.
 - a. EF upplýsir að hann sé kominn með mann í það sem muni mæta með stuttum fyrirvara.

5. Aðstaða, aðbúnaður og öryggismál á verkstað

- a. Girðingar eiga það til að fjúka í vöndum veðrum. Verktaki verður að vera vakandi fyrir að öryggismál séu alltaf í lagi. **Ítrekað**

6. Gagna-, útgáfu- og skjalastýring – ábendingar/rýni fundarmanna

- a. BRR upplýsir að lítið hafi gerst í efnissamþykktum frá síðasta fundi. Verktaki er beðinn að sjá til þess að málið komist á skrið. **Ítrekað**
- b. Grundun húss. BRR spyr hvort að búið sé að fullvinna burðarþolsskýrslu. Hönnuðir frá Arkibýgg hafa ekki upplýsingar um hvort hún sé klár.
- c. Hönnunarmál. Hönnuðir eru að klára breytingar með verktaka og verksmiðju
 - i. Í skoðun er að færa hjólaskýli upp fyrir húsið og koma fyrirvarmadælum þar. Verktaki er upplýstur um að notast verði við öll nothæf einingaverð í tilboð hans við þessa viðbót.
 - ii. Ekki er búið að klára útihurðamál. Í skoðun er að vera með rennihurð við aðalinngang.
 - iii. Samræming á innhurðum við aðrar innréttingar er í vinnslu hjá hönnuðum og Vesturbýggð.

7. Verkáætlun

- Verklok eru 15. Júlí 2025 skv. verksamningi.
- Verktaki hefur ekki skilað inn verkáætlun vegna verksins.**
- Einingar fara að berast til landsins í byrjun apríl 2025 og uppsetning hefst í lok apríl 2025.
- BRR hefur áhyggjur af því að tímalína verksins raskist verulega vegna óafgreiddra mála.

8. Áætlun framvinda fram að næsta verkfundi

- Beðið eftir afstöðu Eflu varðandi grundun hússins.
- Púðavinna í holu.
- Skýring tilboðs (Verktaki)

9. Óafgreidd mál (ábyrgðarmaður)

- Grundun húss (Vesturbyggð, Efla, Verksýn)
- Efnissamþykkt (EF& JUB Artic North)
- Breytingar á hönnun (Arkibbygg)
- Skýring tilboðs (EF& JUB Artic North)
- Gluggar og útveggjaeiningar, útfærslumál (ADS Arkibbygg)
- Blikksmíðameistari hefur ekki verið tilgreindur (Ef artic North)

10. Reikningar og óafgreiddar kröfur

- Engar

11. Breytingar á verkinu – viðbótarverk – aukaverk

- Prufuholur
- Breyting á umfangi jarðvinnu.
- Aðrar óstaðfestar breytingar undir lið 6.

12. Efnissamþykktir

Efnissamþykktir	Athugasemdir	Staða
BUS 7.2.1 – Utanhúss klæðning	Aðalhönnuður leggur fram tillögu að breyttu efnisvali og stærðum sem verktaki samþykkir. 19.2.2025 – Samþykkt hönnuðar.	Ólokið
BUS 7.3.1 – Ál-tré gluggar	HCTC gluggar klæddir með álkápu. Verktaki leggur fram efnissamþykkt í samráði við aðalhönnuð. 19.2.2025 – Samþykkt hönnuðar.	Lokið

13. Önnur mál

- Engin

14. Fundarslit og boðun næsta verkfundar

- Verkfundir verða í hverri viku, á þriðjudögum kl.11:00. Tímasetning getur hliðrast, sérstaklega ef ákveðið verður að funda á verkstað.

- b. Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 11:35.
- c. Fundargerð ritaði BRR
- d. Næsti verkfundur er áætlaður 19. mars 2025 kl.15:00.

15. Viðstaddir og samþykkir fundarmenn:

Magnús Árnason S: 842-5335	magnusar@vesturbyggd.is	f.h. Vesturbyggðar
Geir Gestsson S: 868-0869	geir@vesturbyggd.is	f.h. Vesturbyggðar
Elías Fells S: 861-1430	elli@arno.is	f.h. Artic North
Magnús Kristjánsson S: 777-4010	byggmagg@gmail.is	f.h. Artic North
Jóhannes U. Barkarsson S: 855-5570	jb@jbmurogeftirlit.is	f.h. Artic North
Atli Davíð Smáráson S: 822-7868	atli@arkibbygg.is	f.h. Arkibbygg
Stefanía Pálmarsdóttir S: 822-7868	stefania@arkibbygg.is	fh. Arkibbygg
Birgir Rafn Reynisson S: 433-6307	birgir@verksyn.is	f.h. Verksýnar
Einar Hannesson S: 433-6314	einar@verksyn.is	f.h. Verksýnar