

Verk: Bíldudalsskóli

Verkfundargerð nr. 6. Fundað á Teams 19. febrúar 2025. kl. 11:00.

1. Fundargerð síðasta verkfundar dreift:

- Fundargerð 5 samþykkt.
- Ætlast er til að fundargestir staðfesti móttöku fundargerða og geri athugasemdir strax ef einhverjar eru.

2. Mannafli og tækjakostur á staðnum (á verkfundartíma).

0 Verkstjóri
0 Jarðvinnuverktaki

0 beltagrafa
0 vörubílar í akstri

3. Framvinda og úrlausnatriði frá síðasta verkfundi

- Sérfræðingar Eflu í RVK hafa fengið jarðvegssýni í hendur. Beðið er eftir niðurstöðum.
- Breytt hönnun, burðarþol o.fl.

4. Ábendingar / rýni vegna framkvæmda á staðnum

- EF lagði fram dýptarmælingu á holu þann 13.2.2025. Að meðaltali er dýpt 4,6 mtr.

5. Aðstaða, aðbúnaður og öryggismál á verkstað

- Óbreytt frá síðasta fundi

6. Gagna-, útgáfu- og skjalastýring – ábendingar/rýni fundarmanna

- BRR og JUB hafa komið efnissamþykktum af stað. Hönnuðir fá kynningu á samþykktarferli eftir því sem við á.
- Gluggar eru komnir í framleiðslu. BRR óskar eftir slagregnsvottorði.
- Búið er að panta utanhússklæðningu. Klæðning verður fest með A4 skrúfum en ekki nöglum.
- Grundun húss. Fulltrúi Vesturbyggðar vill að farið verði í að byggja upp púða í lögum svo að hægt sé að halda áfram með verkefnið. Þó sé skynsamlegt að bíða eftir afstöðu Stefáns hjá Eflu. Ákvörðun verður tekin um leið og hún liggur fyrir.
- Hönnunarmál. Allar álagsforsendur liggja fyrir. Hönnuðir eru að skoða breytingar á sökklum, innvegjum, burði yfir stóra glugga á bakhlið og burði á skyggni.
 - EF óskar eftir skýringum á ofangreindum breytingum
 - Upplýst að álagsforsendur hafi breyst. Burðarþolsskýrsla verður kynnt þegar hún er tilbúin.
 - BRR spyr hvort að breytingar undir lið 6.e hafi áhrif á tímalínu og kostnað verksins. Engin verkáætlun liggur fyrir frá Artic North.
 - Upplýst að tímalína ætti ekki að raskast
 - Upplýst að aukin kostnaður hafi ekki verið til umræðu.
 - BRR segir mikilvægt að öllum atriðum sem tengjast hönnun fari að

Ijúka. Allir hönnuðir þurfi að skila inn uppfærðum teikningum.

7. Verkáætlun

- Verklök eru 15. Júlí 2025 skv. verksamningi.
- Verktaki hefur ekki skilað inn verkáætlun vegna verksins.
- Einingar fara að berast til landsins í byrjun apríl 2025 og uppsetning hefst í lok apríl 2025.
- BRR hefur áhyggjur af því að tímalína verksins raskist verulega vegna óafgreiddra mála.

8. Áætluð framvinda fram að næsta verkfundi

- Beðið eftir afstöðu Eflu varðandi grundun hússins.
- Púðavinna í holu.
- Skýring tilboðs (Verktaki)

9. Óafgreidd mál (ábyrgðarmaður)

- Grundun húss (Vesturbyggð, Efla, Verksýn)
- Breytingar á hönnun (Arkibbygg)
- Skýring tilboðs (EF& JUB Artic North)
- Gluggar og útveggjaeiningar, útfærslumál (ADS Arkibbygg)
- Blikksmíðameistar hefur ekki verið tilgreindur (Ef artic North)

10. Reikningar og óafgreiddar kröfur

- Engar

11. Breytingar á verkinu – viðbótarverk – aukaverk

- Prufuholur
- Breyting á umfangi jarðvinnu.
- Aðrar óstaðfestar breytingar undir lið 6.

12. Efnissamþykktir

Efnissamþykktir	Athugasemdir	Staða
BUS 7.2.1 – Utanhúss klæðning	Aðalhönnuður leggur fram tillögu að breyttu efnisvali og stærðum sem verktaki samþykkir. 19.2.2025 – Samþykkt hönnuðar.	Lokið
BUS 7.3.1 – Ál-tré gluggar	HCTC gluggar klæddir með álkápu. Verktaki leggur fram efnissamþykkt í samráði við aðalhönnuð. 19.2.2025 – Samþykkt hönnuðar.	Lokið

13. Önnur mál

- Engin

14. Fundarslit og boðun næsta verkfundar

- Verkfundir verða í hverri viku, á þriðjudögum kl.11:00. Tímasetning getur hliðrast, sérstaklega ef ákveðið verður að funda á verkstað.

- b. Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 11:35.
- c. Fundargerð ritaði BRR
- d. Næsti verkfundur er áætlaður 25. feb 2025 kl.11:00.

15. Viðstaddir og samþykkir fundarmenn:

Magnús Árnason S: 842-5335	magnusar@vesturbyggd.is	f.h. Vesturbyggðar
Geir Gestsson S: 868-0869	geir@vesturbyggd.is	f.h. Vesturbyggðar
Elías Fells S: 861-1430	elli@arno.is	f.h. Artic North
Magnús Kristjánsson S: 777-4010	byggmagg@gmail.is	f.h. Artic North
Jóhannes U. Barkarsson S: 855-5570	jb@jbmurogeftirlit.is	f.h. Artic North
Atli Davíð Smáráson S: 822-7868	atli@arkibbygg.is	f.h. Arkibbygg
Stefanía Pálmarsdóttir S: 822-7868	stefania@arkibbygg.is	fh. Arkibbygg
Birgir Rafn Reynisson S: 433-6307	birgir@verksyn.is	f.h. Verksýnar
Einar Hannesson S: 433-6314	einar@verksyn.is	f.h. Verksýnar